

ANEXO 3 – Cronograma

Duración total estimada: 7 semanas. Detalle de tareas por fase:

Semana	Fase	Tareas principales	Entregable
1	1. Análisis y diseño	Levantamiento de VLAN/direccionamiento, definición de zonas, validación con Core L3	Documento de diseño de zonas
2	2. Adquisición/staging	Pedido, recepción, actualización de firmware, pre-configuración en laboratorio	Equipo preconfigurado
3 (0,5 sem.)	3. Instalación física	Montaje en rack MDF, cableado, alimentación redundante	Acta de instalación
3-4	4. Configuración base	Interfaces, subinterfaces VLAN, objetos de red, NAT (SNAT/DNAT)	Configuración base validada
4-5	5. Políticas de seguridad	Reglas de firewall por zona/VLAN, IPS/AV/filtrado, migración de VPN Site-to-Site	Políticas aplicadas + VPN operativa
6	6. Pruebas UAT	Ejecución de casos de prueba P-F01..., ajuste fino de reglas y SSL inspection	Informe de pruebas UAT
7	7. Cierre	Documentación final, formación al personal TIC, Acta de Recepción Provisional	Documentación completa + Acta firmada

Diagrama de Gantt (representación textual)

Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
1. Análisis y diseño	■						
2. Adquisición/staging		■					
3. Instalación física			■				
4. Configuración base			■	■			
5. Políticas de seguridad				■	■		
6. Pruebas UAT						■	
7. Cierre y recepción							■